

Інформація щодо об'єктів будівництва на території смт Покотилівка

Станом на 27.11.2017 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію на роботи з будівництва підсилюючих газопроводів та з реконструкції систем газопостачання житлових будинків, яку затверджено в установленому чинним законодавством порядку.

На завершальній стадії роботи з будівництва підсилюючих газових мереж: виконано 15 перекладок з 16. Повністю завершено роботи з реконструкції систем газопостачання 25 житлових будинків. Виконуються роботи з підключення житлових будинків до новозбудованої системи газопостачання.

На проведення зазначених робіт з районного бюджету виділено кошти у розмірі 8,6 млн грн. Освоєно 5,2 млн грн.

Орієнтовний термін завершення робіт - грудень поточного року.

Інформація щодо об'єктів будівництва на території смт Буди

Станом на 27.11.2017 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію на роботи з будівництва підсилюючих газопроводів та з реконструкції систем газопостачання житлових будинків, яку затверджено в установленому чинним законодавством порядку.

Завершено роботи з будівництва підсилюючих газових мереж (виконано 4 перекладки з 4) та роботи з реконструкції систем газопостачання 15 житлових будинків. Виконуються роботи з підключення житлових будинків до новозбудованої системи газопостачання.

На проведення зазначених робіт з районного бюджету виділено кошти у розмірі 5,0 млн грн. Освоєно 2,35 млн грн.

Орієнтовний термін завершення робіт - грудень поточного року.